

فعالیت‌های انجام یافته در تونل خط دو از ابتدای پروژه

• حفاری به طول 45/696 متر و نصب 458 رینگ سگمنت

• حفاری به طول 45/696 متر و نصب 458 رینگ سگمنت

به گزارش واحد فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی سازمان، اجرای فونداسیون و تجهیز نوار نقاله جدید متمرکز بوده که طی ادامه عملیات اواخر ماه گذشته برچیدن متعلقات نوار نقاله قبلی تا مورخه 6/12/93 به اتمام رسیده و پس از آن اجرای فونداسیون نوارنقاله جدید که با ابعاد به طول تقریبی 86 متر و عرض تقریبی 3 متر می‌باشد که انجام عملیات آرماتوربندی و بتن‌ریزی فونداسیون تا مورخه 15/12/93 بطول انجامید و اجرای بتن‌ریزی در دو مرحله انجام گردید، همچنین پیمانکار اقدام به آماده سازی محل تخلیه مصالح در Tipping Device و شروع آرماتوربندی دیوارها و بتن‌ریزی کف نموده‌است که این عملیات کماکان ادامه دارد. انتقال تجهیزات نوارنقاله جدید از پروژه متروی مشهد به کارگاه از مورخه 17/12/93 شروع گردیده که بخش اعظم تجهیزات انتقال یافته که پیمانکار در حال مونتاژ نوارنقاله جدید می‌باشد. همچنین انجام تزریق ثانویه از محل نشست آب در مسیر تونل از رینگ های 228، 233، 235، 250، 295، 318 و 343 انجام گردیده است.