



پیشرفت ۶۰ درصدی ایستگاه دامپزشکی خط ۲ متروی تبریز؛ آماده‌سازی برای بازگشایی سطح خیابان

مدیرعامل متروی تبریز از پیشرفت ۶۰ درصدی ایستگاه شماره ۳ خط ۲ متروی تبریز خبر داد و گفت: با اتمام بتن‌ریزی سقف‌ها و دیواره‌های ایستگاه و پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات تصحیح روسازی، روند آماده‌سازی برای بازگشایی هرچه سریع‌تر سطح خیابان در محدوده این ایستگاه در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان، اصغر باقری فر، با تشریح آخرین وضعیت اجرایی ایستگاه شماره ۳ خط ۲ متروی تبریز (دامپزشکی)، اظهار کرد: عملیات احداث این ایستگاه از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و این ایستگاه در سه طبقه احداث می‌شود.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱، عملیات بتن‌ریزی طبقات ایستگاه به صورت شبانه‌روزی دنبال شد و با استمرار عملیات اجرایی، بتن‌ریزی سقف‌ها و دیواره‌های ایستگاه به طور کامل به اتمام رسیده است.

باقری فر با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه گفت: ایستگاه دامپزشکی تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده است و با عبور پروژه از بخش عمده عملیات سازه‌ای، فعالیت‌های اجرایی در حوزه‌های داخلی و روسازی با جدیت ادامه دارد.

مدیرعامل متروی تبریز ادامه داد: تاکنون ۷۸۵ متر مکعب بتن‌ریزی نهایی در سطح ایستگاه انجام شده و همچنین ۵ هزار و ۲۲۰ مترمکعب شن‌ریزی نهایی صورت گرفته است. در همین راستا، حدود ۹۰ درصد عملیات تصحیح روسازی نیز انجام شده که با هدف تسریع در روند آماده‌سازی و بازگشایی سطح خیابان ایستگاه دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه بازگشایی مسیر خیابان از اولویت‌های اجرایی این پروژه است، تصریح کرد: با تکمیل مراحل باقی‌مانده روسازی، عملیات آسفالت‌ریزی نهایی در آینده نزدیک انجام خواهد شد و مسیر خیابان در محدوده ایستگاه برای تردد شهروندان بازگشایی می‌شود.

باقری فر همچنین از آغاز عملیات نازک‌کاری در فضاهای داخلی ایستگاه خبر داد و گفت: همزمان با پیشرفت عملیات عمرانی، اقدامات مربوط به تفکیک و آماده‌سازی اتاق‌ها و نازک‌کاری سالن‌بلیت‌فروشی نیز آغاز شده است و این روند تا تکمیل فضاهای داخلی ایستگاه ادامه خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه متروی تبریز با تمرکز بر تکمیل بخش‌های باقی‌مانده ایستگاه دامپزشکی، تلاش می‌کند ضمن تسریع در عملیات اجرایی، شرایط لازم برای بازگشایی سطح خیابان و کاهش محدودیت‌های ترافیکی ناشی از اجرای پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کند.