

عملیات بتن ریزی روزانه در ایستگاه شهرک امام (ره) "شماره ۲" خط دو متروی تبریز به تاریخ 14 آبان

بتن ریزی پارت دوم سقف نهایی ایستگاه (طبقه بلیط فروشی) // حجم بتن ریزی: ۴۰۰ متر مکعب / با ۹ ماشین حمل بتن / آرماتور بندی پارت سوم سقف نهایی ایستگاه به میزان ۵۰ تن

